

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
DUR16160200655882	Rehabilitación De Vivienda Con La Construcción De Pisos Firmes - 63938	63938	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$599,997	\$599,997	\$599,997	\$599,997	\$599,997	\$599,997	\$599,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758496	Construcción De Puente Peatonal - 278173	278173	Durango	Santa Clara	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$73,037	\$73,037	\$73,037	\$73,037	\$73,037	\$73,037	\$73,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR03160200691611	Ampliación Del Sistema Electrico 2da Etapa Calle El Rosario Y Ampliación Arroyo Honda - 110586	110586	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$442,158	\$442,158	\$442,158	\$442,158	\$442,158	\$442,158	\$442,158	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710100836059	Ampliación De Red Eléctrica En Las Colonias San Francisco La Villa Y La Florida - 659	659	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y en espera de que sea liberada por parte de CFE / Física: la obra se encuentra terminada y en espera de que sea liberada por parte de CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710100836060	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De Las Colonias San Francisco La Loma Y Sector Cantaranes - 636	636	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,755	\$499,755	\$499,755	\$499,755	\$499,755	\$499,755	\$499,755	100.00	\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710200857930	Construcción De Techo Firme En La Cabeceza Mun De Santa Clara - 76429	76429	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710200857931	Construcción De Piso Firme En La Cabeceza Municipal De Santa Clara - 76469	76469	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$220,125	\$220,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	248	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1710200857932	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led - 49282	49282	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$447,300	\$447,300	\$447,300	\$447,300	\$447,300	\$447,300	\$447,300	100.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710200857933	Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De La Cabeceza Municipal - 49234	49234	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710200857934	Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias En El Ejido El Naranjo - 49190	49190	Durango	Santa Clara	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$547,985	\$547,985	\$547,985	\$547,985	\$547,985	\$547,985	\$547,985	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710200857935	Construcción De Techos Firmes - 74354	74354	Durango	Santa Clara	San José de Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA NO INICIADA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA NO INICIADA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1710200857936	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 74397	74397	Durango	Santa Clara	San José de Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA NO INICIADA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA NO INICIADA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1710200857937	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Marcos - 72310	72310	Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	15.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EL CONTRATISTA NO PIDIÓ ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1710200857938	Calentadores Solares - 74454	74454	Durango	Santa Clara	San Valentin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	103	100.00	20.00	Financiera: SE FIRMO EL CONTRATO PERO EL CONTRATISTA NO PIDIÓ ANTICIPO Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.